

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016/2017 гг.

г.о. Тольятти

« 15 » 09 2016 г.

Комиссия, образованная распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 24.06.2016г. № 3770-р/7,

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ провела проверку готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

потребителя МБУ ЛИЦЕЙ № 37

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием назначения адреса многоквартирного дома):

МБУ ЛИЦЕЙ № 37, 8-й БУДЕННЫЙ - 1.

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения с ПАО "Т-ПЛЮС" № 35088 от « 11 » 03 2016 г.

2. Ответственный за эксплуатацию ТУ Зам. директора по АХЧ Сыражетдинов Р.А. 35-12-49
(должность) (Фамилия И.О.) (телефон)

назначен приказом (распоряжением) № 103 од от « 25 » 08 2015 г.

3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве 8 человека (имеется) назначен приказом (распоряжением, др. основания) № 99 од от « 22 » 07 2015 г.

4. Промывка внутренних систем проведена « 6 » 07 2016 г.

5. Испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность давление $P = \text{кг/см}^2$ Система отопления - 6 кг/см², ГВС - 10 кг/см², сист. вентиляции 9 кг/см² проведено « 6 » 07 2016 г.

6. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла В НАЛИЧИИ -
 соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) СООТВЕТСТВУЕТ

- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, пр. прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте ИМЕЕТСЯ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

- состояние сальниковых уплотнений УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

- элеваторный узел с соплом $d =$ мм, расчетная шайба 8/10 мм, опломбирован(а)

освещение теплового узла СООТВЕТСТВУЕТ

- состояние тепловой изоляции УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

- наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии ИМЕЕТСЯ

7. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

10. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная $T = -30$ гр.С) допустимое снижение подачи тепловой энергии до _____ %

11. Замечания:

| № п/п | Замечания | Срок устранения |
|-------|-----------|-----------------|
| | | |
| | | |

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

объект готов к работе в ОЗП 2016-2017 г.г.

Председатель комиссии:



Заместитель мэра - глава администрации
Автозаводского района

(должность)


Ю.М. Хвостов.

(ФИО)

Заместитель председателя комиссии:

Руководитель управления ЖКХ администрации
Автозаводского района

(должность)



В.В. Мокроусов

(ФИО)

Члены комиссии:

Заведующий сектором по вопросам ЖКХ
и перепланировок администрации Автозаводского района

(должность)




С.Б. Киселева

(ФИО)

Руководитель отдела по сбору денежных средств
Тольяттинского отделения Самарского филиала
ОАО «Энергосбыт Плюс»

(должность)



С.А. Шальнов

(ФИО)

Руководитель организации:

Директор МБУ Лицей № 37

(должность)



В.М. Абушахманов

(ФИО)

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица
3. Акты: промывки, опрессовки, допуска узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Справка об отсутствии задолженности, урегулировании задолженности (согласованный график)
6. Справка о выполнении плана ремонтов

на 14.09.16 отсутствует 1, 3 -
или Романова ЕВ от 12.09.16